



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004

Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

कार्यालय-आदेश

संख्या- 38

पटना, दिनांक-16/03/2022

पूर्णिमा प्रमंडल के क्षेत्राधीन “Construction of SSSM-353 (High School Building at Bhansi, Block-Jokihat in the District of Araria)” के भवनों का निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-187 SBD of 2018-19, दिनांक-22.02.2019) पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक “Nitish Kumar, Nandan Homes, Khajpura, Dist.- Patna, Bihar” को संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-21.05.2020 से 1 वर्ष 08 माह से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी उक्त संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। वर्तमान में भी कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। तदालोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक-BSEIDC/PUR/Ex/93, दिनांक-22.01.2022 के माध्यम से “Nitish Kumar, Nandan Homes, Khajpura, Dist.- Patna, Bihar” को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में एकरारनामा के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए सम्यक् विचारोपरांत संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों (SBD) की कंडिका 4.8 के तहत “Nitish Kumar, Nandan Homes, Khajpura, Dist.- Patna, Bihar” को कार्यपालक अभियंता, पूर्णिमा प्रमंडल के अनुशंसा के आलोक में उक्त कार्य के पूर्ण नहीं किये जाने के कारण निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-04)/-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-“Nitish Kumar, Nandan Homes, Khajpura, Dist.- Patna, Bihar”

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-04)/- 2211

पटना, दिनांक-16/03/2022

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/कार्यपालक अभियंता, पूर्णिमा प्रमंडल/वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/22
मुख्य अभियंता