



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001; 14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004

Tel. No.: 0612 - 2660850 • Fax No.: 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

आ.सं- ५५

Letter No.

07.02.18

Date :

आदेश

DIET पूसा, समस्तीपुर, के भवनों के निर्माण हेतु मे0 डेलको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लि0 के साथ एकरारनामा सं0 220 SBD वर्ष 2013-14 सम्पादित है। जिसके अनुसार उक्त कार्य समाप्ति की तिथि 04.08.2015 निर्धारित थी। निर्माण हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराने में विलम्ब के कारण संवेदक के अनुरोध व कार्यपालक अभियंता BSEIDC प्रमंडल, दरभंगा की अनुशंसा के आलोक में उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक 30.04.2016 तक की समय-वृद्धि प्रदान की गयी थी। कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए कार्यपालक अभियंता BSEIDC दरभंगा प्रमंडल द्वारा संवेदक को कार्य में वांछित प्रगति लाने का कई बार अनुरोध किया गया। परंतु अभी तक कार्य अपूर्ण है।

डायट मधेपुरा के भवनों के निर्माण हेतु भी उक्त संवेदक फर्म के साथ एकरारनामा सं0 221 SBD वर्ष 2013-14 सम्पादित है जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 04.08.2015 है। उक्त एकरारनामित कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्यपालक अभियंता, BSEIDC कोशी प्रमंडल द्वारा पत्र एवं स्मार दिया गया है। परंतु अभी तक कार्य अपूर्ण है।

उपर्युक्त परिस्थिति में क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंताओं की अनुशंसा एवं एकरारनामा में निहित प्रावधानों (SBD की कंडिका 3.3 एवं कंडिका 4.8) के तहत मे0 डेलको इन्फ्रास्ट्रक्चर, 333A वर्द्धमान क्राउन मॉल, से0-19 द्वारिका, नई दिल्ली को एकरारित समय के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण डिफाल्टर घोषित करते हुए उक्त दोनों कार्य क्रमशः 1. डायट पूसा समस्तीपुर एवं 2. डायट मधेपुरा को पूर्ण किये जाने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित (debar) किया जाता है। यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा।

इस आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

मुख्य अभियंता

BSEIDC, पटना।

पत्रांक..... BSEIDC/टल्ल/1578-680

दिनांक..... 07.02.18

1. मे0 डेलको इन्फ्रास्ट्रक्चर, 333A वर्द्धमान क्राउन मॉल, से0-19 द्वारिका, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालक अभियंता, BSEIDC दरभंगा प्रमंडल/कोशी प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता (मु0)/वरीय लेखा पदाधिकारी, BSEIDC को सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 4. BSEIDC के वेब साईट पर प्रकाशनार्थ।

मुख्य अभियंता

06/2/18