



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001;OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

संख्या:- 83

दिनांक:- 18/04/26

कार्यालय आदेश

भागलपुर जिलान्तर्गत Construction of Different School Building (For XI & XII Class) in District-Bhagalpur (UHSS-21) संवेदक, Adrit Enterprises, Anand nagar, Deoghar, Jharkhand-814112 के एकरारनामा संख्या-199 SBD of 2022-23, दिनांक-05.11.2022 को Clause of Contract की कंडिका-3 (iii), (iv), (v), (vii) (a) तथा 14 (iii) 14 (x) (b) के तहत Risk & Cost पर विखंडित करते हुए सुरक्षित राशि एवं Performance Security को कार्यालय आदेश संख्या-48, दिनांक-12.03.2026 द्वारा राज्यसात (Forfeited) किया गया था।

संवेदक के पत्रांक-05/2026, दिनांक-18.02.2026 एवं पत्रांक-06/2026, दिनांक-13.03.2026 द्वारा विभिन्न कारणों को आधार बनाते हुए की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है।

कार्यापालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) द्वारा भी अपने पत्रांक-2072, दिनांक-09.04.2026 के माध्यम से संवेदक के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर संवेदक के अभ्यावेदन के आलोक में पुनर्विचार हेतु लिखा गया है।

उक्त आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त कार्यहित एवं निगमहित में संवेदक, Adrit Enterprises, Anand nagar, Deoghar, Jharkhand-814112 के एकरारनामा (199 SBD of 2022-23, दिनांक-05.11.2022) के विखंडित करने एवं राशि को राज्यसात करने के आदेश को अगले आदेश तक निम्न शर्तों के साथ स्थगित (Postpone) किया जाता है :-

1. प्रति 15 दिनों के बाद कार्य की अद्यतन विवरणी कार्यापालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी से प्राप्त की जायेगी एवं तदनुसार प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
2. प्रगति शेष कार्य के समानुपातिक नहीं होने की स्थिति में वर्तमान आदेश (कार्यालय आदेश संख्या-48, दिनांक-12.03.2026) प्रभावी रहेगा एवं संवेदक के किसी अग्रतर अनुरोध/दावा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. संवेदक से उपरोक्त अनुसार अवशेष कार्य को आश्वासित अवधि में पूर्ण करने संबंधी Revised Work Programme प्राप्त किया जायेगा, जिसके आलोक में कंडिका (i) एवं (ii) प्रभावी होगी।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक- BSEIDC/TECH/289/2019(VOL-III)-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- संवेदक, Adrit Enterprises, Anand nagar, Deoghar, Jharkhand-814112 को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(VOL-III)-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- कार्यापालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), BSEIDC, जिला-भागलपुर, को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक 15 दिनों पर अवशेष कार्य की प्रगति का प्रतिशत गणना सहित मुख्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि समीक्षोपरान्त संवेदक के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(VOL-III)-

प्रतिलिपि:- सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/उप
BSEIDC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-.....

प्रबंधक तकनीकी, असैनिक (मु०),

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(VOL-III)- 2805

प्रतिलिपि:- वरीय लेखा पदाधिकारी, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।/निगम वेबसाईट पर अपलोड
करने हेतु श्री लव कुमार, कम्प्यूटर प्रोगामर, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक-13/02/20

मुख्य अभियंता