



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
 (A Govt. of Bihar Undertaking)
 ISO 9001:14001;OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
 Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

कार्यालय-आदेश

संख्या- W

पटना, दिनांक- 20/01/26

अररिया जिलान्तर्गत Construction of 100 Bedded Girls Hostel at L.S. High School, Plasi Pategna, Araria, KGBV Campus, Bhargama, KGBV Campus Jokihat, KGBV Campus Plasi & M.S. Raniganj Campus District-Araria (Group No.-GH-318) के भवन का निर्माण कार्य के संवेदक, Anil Kumar Singh, Vill+P.O-Dhangai, P.S-Bikramganj, District-Rohtas एकरारनामा संख्या-93 SBD of 2022-23, दिनांक-20.05.2022 एवं कार्यालय की तिथि दिनांक-20.05.2022 में कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-19.08.2023 थी। कार्य समाप्ति की तिथि से 02 वर्ष 04 माह से भी ज्यादा समय बीत जाने के पश्चात भी इस कार्य को संवेदक द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया है। उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), BSEIDC, जिला-अररिया के विभिन्न पत्रों के माध्यम से कार्य पूर्ण करने हेतु निदेश दिया गया है, जिसके आलोक में संवेदक द्वारा शपथ-पत्र संख्या-837, दिनांक-24.02.2025 से कार्य पूर्ण करने की तिथि दर्शायी गयी है, जो निम्न प्रकार है:-

1. L.S. High School, Plasi Pategna, Araria- कार्य पूर्ण करने की तिथि माह जुलाई, 2025।
2. KGBV Campus, Bhargama- कार्य पूर्ण करने की तिथि माह अक्टूबर, 2025।
3. M.S. Raniganj Campus- कार्य पूर्ण करने की तिथि माह अगस्त, 2025।

संवेदक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के अनुसार समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी कार्यालय आदेश संख्या-279-सह-पठित ज्ञापांक-9610, दिनांक-22.10.2025 द्वारा गठित कमिटी के जाँच रिपोर्ट के आधार पर कार्य की स्थिति जो निम्न प्रकार है:-

1. L.S. High School, Plasi Pategna, Araria- Ground Floor Brick Work & 1st Floor Roof Casted, कार्य लगभग छः माह से बन्द है, कार्य का प्रतिशत 50% है।
2. KGBV Campus, Bhargama- Plinth Beam, कार्य लगभग एक वर्ष से बन्द है, कार्य का प्रतिशत 30% है।
3. KGBV Campus Plasi- Not Started
4. M.S. Raniganj Campus- 1st Floor Roof Shuttering- कार्य लगभग छः माह से बन्द है, कार्य का प्रतिशत 40% है।

जिसमें विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है एवं इसमें खर्च की गयी राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। उप प्रबंधक तकनीकी, अररिया द्वारा पत्रांक-399, दिनांक-20.12.2025 से एकरारनामा को विखंडित करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालय पत्रांक-BSEIDC/TECH/135/2019(Part-V)-10343, दिनांक-19.11.2025 द्वारा संवेदक के एकरारनामा को विखंडित करने हेतु स्पष्टीकरण पूछा गया है तथा पुनः पत्रांक-11239, दिनांक-23.12.2025 से स्मार पत्र दिया गया। संवेदक द्वारा दिनांक-24.11.2025 एवं 31.12.2025 से दिये गये जवाब को अस्वीकृत किया जाता है। संवेदक कार्य के प्रति उदासीन एवं लापरवाह है तथा कार्य पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 (iii), (iv), (v), (a) तथा 14 (iii) 14 (b) के आलोक में संवेदक, Anil Kumar Singh, Vill+P.O-Dhangai, P.S-Bikramganj, District-Rohtas के Agreement संख्या-93 SBD of 2022-23, दिनांक-20.05.2022 को तत्काल प्रभाव से संवेदक के Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के 3 (a) के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security को राज्यसात (Forfeited) किया जाता है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2025 के कंडिका 8 (ii) के आलोक में अथ कार्यवाई की जाएगी।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य अभियंता

(Signature)
20/01/26

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016(Part-V)- 359

पटना, दिनांक- 20/01/26

प्रतिलिपि:- Anil Kumar Singh, Vill+P.O-Dhangai, P.S-Bikramganj, District-Rohtas को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016(Part-V)- 359

पटना, दिनांक- 20/01/26

प्रतिलिपि:- उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), BSEIDC, जिला-अररिया, को निदेश दिया जाता है कि संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तिथि निर्धारित कर अंतिम मापी कराकर शेष कार्य का विस्तृत प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सकें।

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016(Part-V)- 359

पटना, दिनांक- 20/01/26

प्रतिलिपि:- सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी, असैनिक (मु०), BSEIDC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016(Part-V)- 359

पटना, दिनांक- 20/01/26

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज, पटना/इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016(Part-V)- 359

पटना, दिनांक- 20/01/26

प्रतिलिपि:- वरीय लेखा पदाधिकारी, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त तथ्यों के आलोक में संवेदक, Anil Kumar Singh, Vill+P.O-Dhangai, P.S-Bikramganj, District-Rohtas के एकरारनामा संख्या-93 SBD of 2022-23, दिनांक-20.05.2022 के एकरारनामा Clause of Contract के 3 (a) के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security जम्मा करना सुनिश्चित किया जाए।/निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु श्री लव कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता