



कार्यालय-आदेश

संख्या- 130

पटना, दिनांक- 23/6/26

Construction of 10+2 Level School Building at Banveer, Block-Phulwariya, Gopalganj (SSS-1175) के निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-357 F2 of 2022-23 Date:-14-03-2023) ससमय पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, M/S Saheb Singh Construction, Add-Muri Barari, Post-Dahibhatta, Dist-Gopalganj, Pin-841428 को कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), गोपालगंज के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया गया परंतु वर्तमान में संवेदक द्वारा निर्माण कार्य Finishing level तक ही किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि-14.03.2023 एवं कार्य समाप्ति की तिथि-13.06.2024 है। कार्य समाप्ति की तिथि से 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी भवन निर्माण कार्य लगभग 79% ही कराया गया है। साथ ही कई महीनों से बंद/धीमी गति से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक हैं। तदालोक में कार्यपालक अभियंता / उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), गोपालगंज के पत्रांक-BSEIDC/Gopalganj/EE-12C-06/26 दिनांक- 12.06.2026 के माध्यम से संवेदक, M/S Saheb Singh Construction, Add-Muri Barari, Post-Dahibhatta, Dist-Gopalganj, Pin-841428 को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में संबंधित EE/DMT के अनुशंसा के आलोक में BSEIDC के ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2025 में निहित प्रावधान 8 (ii) के तहत संवेदक, M/S Saheb Singh Construction, Add-Muri Barari, Post-Dahibhatta, Dist-Gopalganj, Pin-841428 को निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-"M/S Saheb Singh Construction, Add-Muri Barari, Post-Dahibhatta, Dist-Gopalganj, Pin-841428" को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V-

4661

पटना, दिनांक- 23/6/26

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/ कार्यपालक अभियंता, जिला-गोपालगंज/वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु संबंधित, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDC को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता