



# बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

( A Govt. of Bihar Undertaking )

ISO 9001:14001;OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004  
Tel. No : 0612 - 2660850 \*Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

## कार्यालय-आदेश

संख्या- 59

पटना, दिनांक-13.02.2023

पूर्णियाँ प्रमंडल के क्षेत्राधीन ग्रुप सं०-SSSM-353 के तहत Construction of Senior Secondary Schools on Panchayat Level in the Bihar (H.S. Building at Bhansi, Block-Jokihat in the District of Araria) के भवन का निर्माण कार्य एकरारनामा संख्या-187 SBD of 2018-19, दिनांक-22.02.2019 एवं कार्यारंभ की तिथि दिनांक-22.02.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-21.05.2020 थी। कार्य समाप्ति की तिथि से 02 वर्ष 07 माह से भी ज्यादा समय बीत जाने के पश्चात भी इस कार्य को आपके द्वारा अभी तक दिनांक-20.01.2023 तक आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है, जिसमें विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है एवं इसमें खर्च की गयी राशि का को उपयोग नहीं हो पा रहा है।

कार्यपालक अभियंता के प्रसांगिक पत्र पत्रांक-351, दिनांक-26.05.2022 के द्वारा पूर्व में इस कार्य को पूर्ण करने हेतु आपको कई बार अनुरोध किया जा चुका है। साथ ही आपको Debar भी किया गया जा चुका है। कार्य को विखंडित करने हेतु भी आपको पत्रांक-BSEIDC/TECH/135/(Part-III)2019-4222, Dated-04.06.2022, एवं पत्रांक-BSEIDC/TECH/135/(Part-III)2019-6283, Dated-20-08-2022 द्वारा कारण पृच्छा की गयी थी।

कार्य की वर्तमान स्थिति देखते हुए आपको एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 (iii), (iv), (v) (vii) (a) के तहत विषयक एकरारनामा को आपके Risk & Cost पर विखंडित (Rescind) कर Security Deposit को जब्त करते हुए आपके निबंधन को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2012 के कंडिका 8 (ii) के आलोक में काली सूची में दर्ज करने के संबंध में कारण पृच्छा की गयी एवं दिनांक-25.08.2022 तक स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, पूर्णियाँ प्रमंडल के पत्रांक-351, दिनांक-26.05.2022 द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण बाध्य होकर एकरारनामा को विखंडित करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं कार्यपालक अभियंता, पूर्णियाँ प्रमंडल के अनुशंसा के आलोक में एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 (iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14 (iii) 14 (x) (b) के आलोक में संवेदक-Nitish Kumar के Agreement संख्या-187 SBD of 2018-19, दिनांक-22.02.2019 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के 3 (vii) (a) के तहत सभी सुरक्षित राशि एवं Performance Security को राज्यसात (Forfeited) किया जाता है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के कंडिका 8 (ii) के आलोक में अन्य कारवाई भी की जाएगी।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक-BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-II)-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-Nitish Kumar, Nandan Homes, Khajpura, Distt-Patna, Bihar को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-II)-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, पूर्णियाँ प्रमंडल, BSEIDC, को निदेश दिया जाता है कि संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तिथि निर्धारित कर अंतिम मापी कराकर शेष कार्य का विस्तृत प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित करें ताकि अग्रतर कारवाई किया जा सकें।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-II)-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०), BSEIDC, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-II)- 1314

पटना, दिनांक-13/02/2023

प्रतिलिपि:-वरीय लेखा पदाधिकारी, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त तथ्यों के आलोक में एकरारनामा संख्या-187 SBD of 2018-19, दिनांक-22.02.2019 के एकरारनामा Clause of Contract के 3 (vii) (a) के तहत Performance Security एवं सभी सुरक्षित जमा राशि जब्त करना सुनिश्चित किया जाए/निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।



मुख्य अभियंता