



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004

Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

कार्यालय-आदेश

संख्या- 415

पटना, दिनांक-12.02.2021

तिरहुत पश्चिम प्रमण्डल के क्षेत्राधीन ग्रुप सं०-USSS-182 का कार्य (एकरारनामा संख्या-205 SBD of 2015-16) पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक “Vikash Kumar Gupta, 251, Chhota Bariyarpur, Ward No.-14, Motihari, Bihar” को संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया गया। इस कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक-14.08.2015 को निर्गत हुआ एवं तदनुसार कार्य के समाप्ति की तिथि दिनांक-13.11.2016 निर्धारित थी। कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-13.11.2016 से 04 (चार) वर्ष 03 (तीन) माह से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी उक्त संवेदक द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में भी कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। तदालोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक-BSEIDC/Tirhut West/Exn./2021/033 दिनांक-19.01.2021 के माध्यम से संवेदक “Vikash Kumar Gupta, 251, Chhota Bariyarpur, Ward No.-14, Motihari, Bihar” को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में एकरारनामा के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए सम्यक् विचारोपरांत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-11 (क) की उप कंडिका-ii के आलोक में “Vikash Kumar Gupta, 251, Chhota Bariyarpur, Ward No.-14, Motihari, Bihar” (PAN-AWZPG2828D) को उक्त कार्य के पूर्ण होने तक निलंबित किया जाता है। यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापक-BSEIDC/TECH/979/2016.....

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्या अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक—BSEIDC/TECH/979/2016.....

पटना, दिनांक—.....

प्रतिलिपि: “Vikash Kumar Gupta, 251, Chhota Bariyarpur, Ward No.-14, Motihari, Bihar” को सूचनार्थ समर्पित।

(ह०/—)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक—BSEIDC/TECH/979/2016.....

पटना, दिनांक—.....

प्रतिलिपि: मुख्य परामर्शी (तकनीकी)/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/सहयक अभियंता, (निबंधन)/कार्यपालक अभियंता, तिरहुत (पश्चिम) प्रमण्डल /लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ह०/—)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक—BSEIDC/TECH/979/2016.....⁹⁹⁵

पटना, दिनांक—12.02.2021

प्रतिलिपि: निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य अभियंता