

# बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर, आचार्य शिवपूजन सहाय पथ, सैदपुर, पटना-800004 (दूरभाष-0612-2910314)  
CIN:U80301BR2011SGC015859 E.Mail:bseidc@gmail.com Website:www.bseidc.in Phone:0612-2911314 Fax:0612-2660256

पत्रांक:- BSEIDC/TECH/979/2016- 6023

पटना, दिनांक..... 07.09.17

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,  
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत  
संरचना विकास निगम लि० पटना ।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता  
सभी कार्यपालक अभियंता  
BSEIDC, पटना ।

विषय:- एकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन के आलोक में संबंधित संवेदको को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्यपालक अभियंताओ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समेकित अनुलग्न सूची में उल्लेखित संवेदको को एकरारनामा में निहित प्रावधानों (S.B.D) की कंडिका 3.3 एवं कंडिका 4.8 के तहत एकरारित समय के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण निगम द्वारा डिफॉल्टर धोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है। यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा। इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०- यथोक्त। उपर्युक्त कुल 10 संवेदकों की सूची

विश्वासभाजन

07/09/17

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- 6023

पटना, दिनांक..... 07.09.17

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना/ जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ नगर विकास विभाग, बिहार पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/ बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित

07/09/17

मुख्य अभियंता

पत्रांक - 6023

दिनांक - 07.09.17

क्रम सं०	संवेदक का नाम एवं पता	योजना का नाम	एकरारनामा सं० एवं तिथि	एकरारनामा की राशि (लाख में)	31.01.2017 तक संबंधित कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	संबंधित कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Madhav Construction Vill-Andama, Po-Kusauthar. Dist-Darbhanga. Bihar	USS-190	226 SBD of 2013-14, Dt.-19.02.2014	110.81	65.00%	का० अभि०, दरभंगा प्रमंडल का पत्रांक- BSEIDC/DAR/EE/512 2017, दिनांक-21.08.2017	
2	Krishna Ganeshpur Po- Mamrejpur, Ps-Chenri, Dist- Rohtas	SSS-131	516 SBD of 2014-15, Dt.-15.12.2014	191.00	78.00%	का० अभि०, पटना (प०) प्रमंडल का पत्रांक- BSEIDC/EE/PAT(W)/293-2017, दिनांक-30.08.2017	
3	Uday Nath Dubay, Bano Manzil Road, Pahari Tola, Ranchi- 834001	SSS-134	137 SBD of 2015-16, Dt.-23.06.2015	194.67	61.82%	का० अभि०, पटना (प०) प्रमंडल का पत्रांक-BSEIDC/EE/PAT(W)/294-2017, दिनांक-30.08.2017	
4	Ritu Singh, Vill- Simriya, Barhara Dist- Bhojpur, Bihar	SSS-150	409 SBD of 2014-15, Dt.-27.10.2014	197.55	22.00%	का० अभि०, पटना (प०) प्रमंडल का पत्रांक- BSEIDC/EE/PAT(W)/297-2017, दिनांक-30.08.2017	
5	M/S Sharda Security & Allied Service Bihar 508, Jagar Trade Centre Fraser Road Patna-800001	SSS-397	416 SBD of 2014-15, Dt.-01.11.2014	106.78	81.37%	का० अभि०, पटना (प०) प्रमंडल का पत्रांक- BSEIDC/EE/PAT(W)/296-2017, दिनांक-30.08.2017	
6	M/S Nav Nirman Construction Prop- Sri Diwakar Tiwary, Bhabhua Kamur	Shiksha Bhawan Bhabhua, Kaimur	144 SBD of 2015-16, Dt.-29.06.2015	201.68	54.00%	का० अभि०, पटना (प०) प्रमंडल का पत्रांक- BSEIDC/EE/PAT(W)/298-2017, दिनांक-30.08.2017	
7	Rajendra Kumar, jamui	GH-149	104 SBD of 2013-14, Dt.-11.09.2013	130.70	60.00%	का० अभि०, मुंगेर प्रमंडल का पत्रांक- 1127, दिनांक-30.08.2017	
8	Rajendra Kumar, jamui	GH-35	120 SBD of 2014-15, Dt.-20.06.2014	247.85	65.00%	का० अभि०, मुंगेर प्रमंडल का पत्रांक-1128, दिनांक-30.08.2017	
9	M/s Ambey Construction, Karhariya, Samastipur	USS-138	704 SBD of 2014-15, Dt.-18.02.2015	253.29	40.00%	का० अभि०, मुंगेर प्रमंडल का पत्रांक-1126, दिनांक-30.08.2017	
10	M/S C.S. Construction, Gayatri Nagar, Motihari, Bihar	USS-206	77 SBD of 2012-13, Dt.-29.12.2012	200.04	51.1%	का० अभि०, पुर्णियाँ प्रमंडल का पत्रांक-1469/17, दिनांक-05.09.2017	

07/09/17

मुख्य अभियंता  
BSEIDC, पटना।Motihari  
07/09/17