



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 014
Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

कार्यालय-आदेश

संख्या- 195

पटना, दिनांक- 16.08.2021

दरभंगा प्रमण्डल के क्षेत्राधीन Campus Development Work in Examination Hall Darbhanga (Sl.No.- 3) के भवनों का निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-134 F2 of 2019-20) पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक "Manish Kumar, Dujra, Main road, House No.-16, New capital, Patna-1, (PAN-ANGPK5833Q)" को संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक- 17.01.2020 से 01 वर्ष 06 माह से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी उक्त संवेदक द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में भी कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। तदालोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक-BSEIDC/Darbhanga Division/2021/428, दिनांक-15.07.2021 के माध्यम से संवेदक "Manish Kumar, Dujra, Main road, House No.-16, New capital, Patna-1, (PAN-ANGPK5833Q)" को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में एकरारनामा के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए सम्यक् विचारोपरांत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-11 (क) की उप कंडिका-ii के आलोक में "Manish Kumar, Dujra, Main road, House No.-16, New capital, Patna-1, (PAN-ANGPK5833Q)" को कार्यपालक अभियंता, दरभंगा प्रमण्डल के अनुशंसा के आलोक में उक्त कार्य के पूर्ण होने तक निलंबित किया जाता है। यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा। इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक-BSEIDC/TECH/979/2019 (VOL-03)-

प्रतिलिपि: "Manish Kumar, Dujra, Main road, House No.-16, New capital, Patna-1, (PAN-ANGPK5833Q)" को सूचनार्थ समर्पित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

पटना, दिनांक- 16.08.2021

ज्ञापांक-BSEIDC/TECH/979/2019 (VOL-03)- 5297

प्रतिलिपि: अधीक्षण अभियंता/संज्ञी कार्यपालक अभियंता (मु०)/कार्यपालक अभियंता, दरभंगा प्रमण्डल /वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।।

मुख्य अभियंता