



# बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)  
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 00.  
Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

कार्यपालक आदेश

संख्या- 198

पटना, दिनांक- 16.08.2021

पटना (पूर्वी) प्रमण्डल के क्षेत्राधीन ग्रुप सं०-SSS-377 (Construction of Senior Secondary School on Panchayat Level in Bihar M.S at Rajghat Nawada, in the District of Patna.) के भवनों का निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-742 SBD of 2014-15) पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक "Kameshwar Prasad Singh, At- Kothwan, Khagaul, Patna, Bihar (PAN-AIHPS1919D)" को संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-03.10.2015 से 05 वर्ष 10 माह से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी उक्त संवेदक द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में भी कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। तदालोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक-304 दिनांक-23.07.2021 के माध्यम से संवेदक "Kameshwar Prasad Singh, At- Kothwan, Khagaul, Patna, Bihar (PAN-AIHPS1919D)" को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में एकरारनामा के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए सम्यक् विचारोपरांत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-11 (क) की उप कंडिका-ii के आलोक में "Kameshwar Prasad Singh, At- Kothwan, Khagaul, Patna, Bihar (PAN-AIHPS1919D)" को कार्यपालक अभियंता, पटना (पूर्वी) प्रमण्डल के अनुशंसा के आलोक में उक्त कार्य के पूर्ण होने तक निलंबित किया जाता है। यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-03)/-

प्रतिलिपि:-"Kameshwar Prasad Singh, At- Kothwan, Khagaul, Patna, Bihar को सूचनार्थ समर्पित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

पटना, दिनांक- 16.08.2021

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-03)/- 5300

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/कार्यपालक अभियंता, पटना प्रमण्डल (पूर्वी) /वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता