



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004

Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : <http://www.bseidc.in> • CIN : U80301BR2010SGC015859

कार्यालय आदेश

संख्या - 240

दिनांक:- 25.11.2019

ग्रुप संख्या-GH-26 के तहत उच्च विद्यालय, रौता एवं प्रोजेक्ट बालिका छात्रावास, अमौर (एकरारनामा संख्या-192 SBD of 2013-14) का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक **Birendra Kumar Singh, 140 New Market, Kalipara, Katihar, Bihar** को संबंधित कार्यपालक अभियंता, पूर्णिया प्रमंडल के पत्रांक-581 दिनांक-12.07.2019 द्वारा निदेशित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से लगभग 4 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी उक्त संवेदक द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में भी कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। इस प्रकार **Birendra Kumar Singh, 140 New Market, Kalipara, Katihar, Bihar** द्वारा कार्य के निष्पादन में लापरवाही बरती गई है।

Birendra Kumar Singh, 140 New Market, Kalipara, Katihar, Bihar ने इस कार्यालय को अपने पत्रांक-425 दिनांक-21.09.2019 के माध्यम से Court of Sub-Judge-1st, Katihar द्वारा Title Suit Case no.- 150/2019 में दिनांक-06.09.2019 को पारित आदेश की छायाप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसके मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"So considering all these aspects of the case and perusal of the attached documents I found that the prima facie case is made out in favour of the plaintiff and it is also transpire that this is the matter of urgent nature. Accordingly the petition stands disposed off with the direction to the Defendants to no further proceeding is proceed against the plaintiff and status quo maintain till next order of this court."

परन्तु संवेदक द्वारा उक्त आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, यह Certified Copy नहीं है। अतः इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। संवेदक के कारवाई पर रोक Title Suit के माध्यम से नियमसंगत प्रतीत नहीं होता है। पुनश्च, यह आदेश कटिहार व्याहार न्यायालय के कार्यक्षेत्र मात्र तक ही सीमित होगा, जबकि प्रस्तावित निलंबन की विषयवस्तु कटिहार जिला से बाहर पूर्णिया जिला की है। आदेश की छायाप्रति के साथ वादी संवेदक का Title Suit का Petition संलग्न नहीं है, अतः यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा तथा कथित रूप से कौन सा Relief / injunction दिया गया है। इस अप्रामाणिक एवं अधूरे कागजात के आधार पर दोषी संवेदक के निलंबन से रोका जाना उचित नहीं है।

वर्णित परिस्थिति में एकरारनामा के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए सम्यक् विचारोपरांत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावाली 2007 की कंडिका-11(क) की उपकंडिका-ii के आलोक में **Birendra Kumar Singh, 140 New Market, Kalipara, Katihar, Bihar (PAN NO.-AUHP56938A)** को उक्त कार्य के पूर्ण होने तक निलंबित किया जाता है। यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(ह०/-)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 979 / 2016-

दिनांक:

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेस एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 979 / 2016-

दिनांक:

प्रतिलिपि: **Birendra Kumar Singh, 140 New Market, Kalipara, Katihar, Bihar** को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 979 / 2016-

दिनांक:

प्रतिलिपि: मुख्य परामर्शी (तकनीकी) / सभी कार्यपालक अभियंता (मु०) / लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 979 / 2014-

६९३४

दिनांक:

25.11.2019

प्रतिलिपि: निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्युटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता

प्रमुख/25-11-19