



# बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001:14001;OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004

Tel. No : 0612 - 2660850 \*Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

## कार्यालय-आदेश

संख्या- 20

पटना, दिनांक-05.10.2025

खगड़िया जिलान्तर्गत Construction of +2 Level School Building (G+2) At Upgraded Senior Secondary School, Araiya, Block-Parwatta, District-Khagaria (Group No.-SSS-1237) के भवन का निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-149 F2 of 2021-22, दिनांक-02.11.2021) पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, Puja Engicon Company Pvt. Ltd, H.No.-JKS-E-12A, Old Jakkanpur, Patna (Bihar), Mob No.-9334409369, Email.Id-pujaengiconcompany@gmail.com को पूर्व में कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण कार्यालय आदेश सं०-197 सह-पठित ज्ञापांक-5566, दिनांक-07.07.2023 से संवेदक को किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से कार्यालय आदेश सं०-197 सह-पठित ज्ञापांक-5566, दिनांक-07.07.2023 को रद्द कर दिया गया था। वर्तमान में कार्यपालक अभियंता, जिला-खगड़िया द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु अनेकों बार निदेशित किया गया एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-852, दिनांक-15.06.2024 के द्वारा कारण पृच्छा भी किया गया था, परंतु जवाब अब तक अप्राप्त है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि-01.02.2023 से 01 वर्ष 11 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी निर्माण का कार्य अपूर्ण है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। तदालोक में कार्यपालक अभियंता, BSEIDC, जिला-खगड़िया द्वारा पत्रांक-23B-12/24, दिनांक-23.12.2024 के माध्यम से संवेदक, Puja Engicon Company Pvt. Ltd, H.No.-JKS-E-12A, Old Jakkanpur, Patna (Bihar), Mob No.-9334409369, Email.Id-pujaengiconcompany@gmail.com को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में एकरारनामा के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए सम्यक् विचारोपरांत संवेदक को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-11 (क) की उप कंडिका-II के आलोक में संवेदक, Puja Engicon Company Pvt. Ltd, H.No.-JKS-E-12A, Old Jakkanpur, Patna (Bihar), Mob No.-9334409369, Email.Id-pujaengiconcompany@gmail.com को उक्त कार्य को ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के कारण निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

इस पर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-05)/-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-"Puja Engicon Company Pvt. Ltd, H.No.-JKS-E-12A, Old Jakkanpur, Patna (Bihar), Mob No.-9334409369, Email.Id-pujaengiconcompany@gmail.com" को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-05)/-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-05)/- 1710

पटना, दिनांक-05.10.2025

प्रतिलिपि:-सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, मु०/खगड़िया/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), मु०/वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री लव कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDC को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता