



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001:14001;OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004

Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

कार्यालय-आदेश

संख्या- 17

पटना, दिनांक- 05/02/2025

भागलपुर जिलान्तर्गत Remaining Work for Construction of Library Building & Common Room Building at Marwari College, Bhagalpur के भवन का निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-673 F2 of 2023-24, दिनांक-31.03.2024) पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, Om Jaya Ganga Enterprises (Prop. Subodh Yadav), Vill+P.O-Bhawanipur, Naugachia, District-Bhagalpur (Bihar)-853204, Mob No.-8102269976, Email.Id-amitetendering@gmail.com को कार्यपालक अभियंता, BSEIDC, जिला-भागलपुर, के विभिन्न पत्रों द्वारा पूर्ण करने हेतु संवेदक को निदेशित किया जा चुका है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि-21.06.2024 से 06 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी निर्माण का कार्य अपूर्ण है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। तदालोक में कार्यपालक अभियंता, BSEIDC, जिला-भागलपुर, BSEIDC द्वारा पत्रांक-940, दिनांक-18.12.2024 के माध्यम से संवेदक, Om Jaya Ganga Enterprises (Prop. Subodh Yadav), Vill+P.O-Bhawanipur, Naugachia, District-Bhagalpur (Bihar)-853204, Mob No.-8102269976, Email.Id-amitetendering@gmail.com को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में एकरारनामा के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए सम्यक् विचारोपरांत संवेदक को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-11 (क) की उप कंडिका-II के आलोक में संवेदक, Om Jaya Ganga Enterprises (Prop. Subodh Yadav), Vill+P.O-Bhawanipur, Naugachia, District-Bhagalpur (Bihar)-853204, Mob No.-8102269976, Email.Id-amitetendering@gmail.com को उक्त कार्य को ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के कारण निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-05)/-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- "Om Jaya Ganga Enterprises (Prop. Subodh Yadav), Vill+P.O-Bhawanipur, Naugachia, District-Bhagalpur (Bihar)-853204, Mob No.-8102269976, Email.Id-amitetendering@gmail.com" को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-05)/-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-05)/- 1707

पटना, दिनांक- 05/02/2025

प्रतिलिपि:- सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, मु०/भागलपुर/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), मु०/वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री लव कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDC को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता