



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001:14001;OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004

Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bscidc@gmail.com

कार्यालय-आदेश

संख्या- 142

पटना, दिनांक- 09/12/24

सुपौल जिलान्तर्गत "Construction of Additional Class Room (39 ACR) at (1) Shitalmani High School Barhara, Block-Maruaana (2) N.K. High School, Block-Nirmali (3) High School, Nirmali, Block-Nirmali (4) Saty Dev High School, Block-Pipra (5) Jawaharpremlal High School, Block-Pipra (6) Bihari Gumaita Higher Secondary School, Block-Saraigarh (7) Supaul Higher Secondary School, Supaul, Block-Supaul (8) B.B. Girls High School, Block-Supaul एवं (9) Hazari Senior Secondary School Supaul, Block-Supaul " के निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-648 SBD of 2023-24, दिनांक-12.03.2024) पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, **Damcare Construction (Prop- Kishore Kunal)** को उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), सुपौल के द्वारा विभिन्न पत्रों एवं मौखिक रूप से पूर्ण करने हेतु संवेदक को निदेशित किया जा चुका है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि-22.09.2024 से 01 माह बीत जाने के उपरान्त भी संवेदक द्वारा कार्य लगभग 10% ही समाप्त किया गया है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। तदालोक में उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), सुपौल, BSEIDC द्वारा पत्रांक-49, दिनांक-07.10.2024 के माध्यम से संवेदक, **Damcare Construction (Prop- Kishore Kunal)** को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में विचारोपरान्त संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों SBD के ITB कंडिका-3.3 एवं 4.8 तथा पथ निर्माण विभाग का ज्ञापांक-2131 दिनांक-13.03.2009 के आलोक में **M/s Damcare Construction (Prop- Kishore Kunal)** को निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-05)-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-“ Damcare Construction (Prop- Kishore Kunal), C/o- Lt. M.P Singh, AnnieBesant Road, Opposite Patna College, Purendrapur, Bankipur, Patna-04, Mob-9798187011, Email- kishor.eproc2@yahoo.com” को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-05)-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-05)-

7118 पटना, दिनांक- 09/12/24

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), मु०/सुपौल/वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु श्री लव कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDC को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता