



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001:14001;OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004

Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

कार्यालय-आदेश

संख्या- 141

पटना, दिनांक-09/12/24

पटना जिलान्तर्गत "Construction of Swimming Pool at Saidpur Campus, Patna University, Patna" के निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-62 SBD of 2021-22) पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, M/s Renaissance Aqua Sports Private Limited को उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), के विभिन्न पत्रों द्वारा पूर्ण करने हेतु संवेदक को निदेशित किया जा चुका है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि-28.06.2022 से 02 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी निर्माण का कार्य अपूर्ण है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। तदालोक में उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), मु०, BSEIDC द्वारा पत्रांक-3800, दिनांक-14.05.2024 के माध्यम से संवेदक, M/s Renaissance Aqua Sports Private Limited को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में विचारोपरांत संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों SBD के ITB कंडिका-3.3 एवं 4.8 तथा पथ निर्माण विभाग का ज्ञापांक- 2131 दिनांक-13.03.2009 के आलोक में M/s Renaissance Aqua Sports Private Limited को निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-05)/-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- "M/s Renaissance Aqua Sports Private Limited" Add- 357/7, Shahbad Daulatpur, Delhi-110042, Mob No-9811144452, Email id- Khannapuncesh@gmail.com को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-05)/-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-05)/-

पटना, दिनांक-09/12/24

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), मु०/वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री लव कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDC को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता