



बिहारराज्य शैक्षणिकआधारभूतसंरचनाविकासनिगमलिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)
 ISO 9001:14001;OHSAS18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
 Tel. No:0612 - 2660850 *Fax No :0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

कार्यालय-आदेश

पटना, दिनांक-12/02/26

संख्या-33

Construction of +2 Building at UHS Belwara, Block-Goura Bauram, (SSS-1082) जिला दरभंगा के निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-204 F2 of 2022-23 Date:-10.11.2022) ससमय पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, Sujit Kumar, At-Bakarganj, Daladli road, Patna को संबंधित कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) के द्वारा अनेको बार निदेशित किया गया परंतु वर्तमान में संवेदक द्वारा कार्य समाप्ति की तिथि से 01 वर्ष 02 माह की अवधि समाप्त होने के बावजूद भी अभी तक कार्य की भौतिक प्रगति प्रथम तल छत स्तर (45%) तक ही कराया गया है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। तदालोक में कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) के पत्रांक-BSEIDC/EE/DBG/148/2025 दिनांक-22.01.2026 के माध्यम से संवेदक, Sujit Kumar, At-Bakarganj, Daladli road, Patna करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में विचारोपरांत संबंधित EE/DMT के अनुशंसा के आलोक में संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों SBD के ITB के कंडिका-3.3 एवं 4.8 तथा पथ निर्माण विभाग का ज्ञापांक-2131 दिनांक-13.03.2009 के आलोक में संवेदक, Sujit Kumar, At-Bakarganj, Daladli road, Patna को निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 854 पटना, दिनांक-12/02/26
 प्रतिलिपि:-"Sujit Kumar, At-Bakarganj, Daladli road, Patna" को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 854 पटना, दिनांक-12/02/26
 प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 854 पटना, दिनांक-12/02/26
 प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), जिला दरभंगा/वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु श्री रवि कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDCको सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता

मुख्य अभियंता