



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004
Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : <http://www.bseidc.in> • CIN : U80301BR2010SGC015859

कार्यालय-आदेश

संख्या- 188

पटना, दिनांक 13/10/26

Construction of +2 Level(XI & XII) School, Building (G+2) at UHSS Parwa Navtol, Block-Murliganj, Madhepura (UHSS-62) जिला मधेपुरा (एकरारनामा संख्या-459 F2 of 2023-24, Dt.-23-06-2023) के कार्य को ससमय पूर्ण करने हेतु संवेदक, Amit Kumar Singh, At-Post - Mangwar, Ward No.-03, District - Saharsa (BIHAR) - 852217 Contact No. - 9430088144, E-mail - amitsingh9430088144@gmail.com को संबंधित कार्यपालक अभियंता/उपप्रबंधक तकनीकी (असैनिक) के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया गया। एकरारनामानुसार कार्य प्रारंभ की तिथि:-23.06.2023 एवं कार्य समाप्ति की तिथि:-22.06.2024 है। परन्तु कार्य समाप्ति की तिथि से 02 वर्ष 03 माह बीत जाने के बावजूद भी वर्तमान में संवेदक द्वारा निर्माण कार्य लगभग 85% ही किया गया है साथ ही कई महीनों से बंद/धीमी गति से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक हैं। कार्यपालक अभियंता/उपप्रबंधक तकनीकी (असैनिक) के पत्रांक-408, दिनांक-20-08-2026 के माध्यम से संवेदक, Amit Kumar Singh, At-Post - Mangwar, Ward No.-03, District - Saharsa (BIHAR) - 852217 Contact No. - 9430088144, E-mail - amitsingh9430088144@gmail.com को स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया था, परन्तु संवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि संवेदक कार्य को ससमय पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता/उपप्रबंधक तकनीकी (असैनिक) के पत्रांक-471, दिनांक-28-09-2026 के माध्यम से संवेदक, Amit Kumar Singh, At-Post - Mangwar, Ward No.-03, District - Saharsa (BIHAR) - 852217 Contact No. - 9430088144, E-mail - amitsingh9430088144@gmail.com को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में संबंधित EE/DMT के अनुशंसा के आलोक में BSEIDC के ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2025 में निहित प्रावधान 8 (ii) के तहत संवेदक, Amit Kumar Singh, At-Post - Mangwar, Ward No.-03, District - Saharsa (BIHAR) - 852217 Contact No. - 9430088144, E-mail - amitsingh9430088144@gmail.com को निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

ह०/-
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V-

पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-" Amit Kumar Singh, At-Post - Mangwar, Ward No.-03, District - Saharsa (BIHAR) - 852217 Contact No. - 9430088144, E-mail - amitsingh9430088144@gmail.com" को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V-

पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V-

7509 पटना, दिनांक-13/10/26

प्रतिलिपि:-अधीक्षक अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/कार्यपालक अभियंता, जिला-मधेपुरा/वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु संबंधित कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDC को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता