



पत्रांक:- 142

पटना, दिनांक:- 13/7/26

कार्यालय-आदेश

बेगुसराय जिला के अंतर्गत Construction of 100 Bedded KGBV Girls Hostel at Barauni के भवन का निर्माण कार्य का एकरारनामा संख्या-98 SBD of 2021-22, दिनांक-22.09.2021 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि-22.09.2021 एवं कार्य समाप्ति की तिथि-21.12.2022 है। कार्य समाप्ति की तिथि से 03 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के पश्चात भी इस कार्य को दिनांक-01.07.2026 तक संवेदक Radhe Shyam Chodhary, Barauni, Begusarai, Mob -7667708129 Email - bipinthapar@gmail.com के द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है, जिससे विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है एवं इसमें खर्च की गयी राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

कार्यपालक अभियंता, बेगुसराय का पत्रांक- BSEIDC/MUN/EE-24 A-09/24, Date-24.09.24 द्वारा कार्य को विखंडित करने हेतु आपसे कारण पृच्छा की गयी थी। जिसके बाद कार्यपालक अभियंता, बेगुसराय के पत्रांक- BSEIDC/MUN/EE-16D-04/26, Date-16.04.26 द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण बाध्य होकर एकरारनामा को विखंडित करने की अनुशंसा की गयी है। साथ ही आपको कार्यालय आदेश संख्या-78, दिनांक:-26.07.2024 द्वारा आपको Debar भी किया गया है। कार्य के प्रारंभ की तिथि से अभी तक अर्थात् 04 वर्षों बाद भी आपके द्वारा लगभग 75% कार्य ही किया गया है।

कार्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 (iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14 (iii) 14 (x) (b) के तहत विषयक एकरारनामा को आपके Risk & Cost पर विखंडित (Rescind) कर Security Deposit को जब्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक- BSEIDC/TECH/289 /2019-VOL-III-4477, Dated-16.06.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं कार्यपालक अभियंता, बेगुसराय के अनुशंसा के आलोक में एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 (iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14 (iii) 14 (x) (b) के आलोक में संवेदक- Radhe Shyam Chodhary, Barauni, Begusarai, Mob -7667708129, Email - bipinthapar@gmail.com के एकरारनामा संख्या-98 SBD of 2021-22, दिनांक-22.09.2021 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के 3 (vii) (a) के तहत सभी सुरक्षित राशि एवं Performance Security को राज्यसात (Forfeited) किया जाता है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के कंडिका 8 (ii) के आलोक में अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-III)- 5105 पटना, दिनांक- 13/7/26
प्रतिलिपि:- Radhe Shyam Chodhary, Barauni, Begusarai, Mob -7667708129
Email-bipinthapar@gmail.com को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता

MIL
JE

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-III)- 5105

पटना, दिनांक- 13/7/26

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, बेगुसराय को निदेश दिया जाता है कि संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तिथि निर्धारित कर अंतिम मापी कराकर शेष कार्य का विस्तृत प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सकें।

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-II)- 5105

पटना, दिनांक- 13/7/26

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०), BSEIDC, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-III)- 5105

पटना, दिनांक- 13/7/26

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-III)- 5105

पटना, दिनांक- 13/7/26

प्रतिलिपि:-वरीय लेखा पदाधिकारी, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त तथ्यों के आलोक में एकरारनामा संख्या-98 SBD of 2021-22, दिनांक-22.09.2021 के एकरारनामा Clause of Contract के 3 (vii) (a) के तहत Performance Security जप्त करना सुनिश्चित किया जाए। निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु संबंधित कंप्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता

MIL
JE