



# बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

( A Govt. of Bihar Undertaking )

ISO 9001:14001;OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004

Tel. No : 0612 - 2660850 \*Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

## कार्यालय-आदेश

संख्या- 153

पटना, दिनांक-27/12/2024

भागलपुर जिलान्तर्गत Construction of Senior Secondary Schools on Panchyat Level in the Bihar-Group No.-SSSM-372 (H.S. Building in M.S. Badinaki at Sanhauila in the District of Bhagalpur) के भवन का निर्माण कार्य के संवेदक, Nawneet Naveen एकरारनामा संख्या-132 SBD of 2019-20, दिनांक-03.07.2018 एवं कार्यारंभ की तिथि दिनांक-02.03.2020 में कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-01.06.2021 थी। कार्य समाप्ति की तिथि से 03 वर्ष 11 माह से भी ज्यादा समय बीत जाने के पश्चात भी इस कार्य को संवेदक द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया है, जिसमें विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है एवं इसमें खर्च की गयी राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

कार्यपालक अभियंता, BSEIDC, जिला-भागलपुर के पत्रांक-306, दिनांक-14.07.2023 द्वारा एकरारनामा को विखंडित करने हेतु अनुशंसा किया गया था, जिसके आलोक में कार्यालय पत्रांक-6518, दिनांक-09.08.2023 से एकरारनामा को विखंडित करने हेतु आपसे स्पष्टीकरण पूछा गया था। आपके द्वारा समर्पित जवाब को अस्वीकार किया जाता है। कार्यालय पत्रांक-BSEIDC/TECH/979/2016(Vol-III)-6984, दिनांक-09.10.2021 द्वारा आपको अगली निविदा में भाग से लेने से वंचित किया जा चुका है। कार्य 01 वर्ष से अधिक समय से बन्द है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बाध्य होकर पत्रांक-821, दिनांक-03.06.2024, पत्रांक-915, दिनांक-24.10.2024 एवं पत्रांक-944, दिनांक-18.12.2024 से एकरारनामा को विखंडित कर सभी जमा राशि जब्त करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं कार्यपालक अभियंता, जिला-भागलपुर के अनुशंसा के आलोक में एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 (iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14 (iii) 14 (x) (b) के आलोक में संवेदक, Nawneet Naveen के Agreement संख्या-132 SBD of 2019-20, दिनांक-03.07.2018 को तत्काल प्रभाव से संवेदक के Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के 3 (vii) (a) के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security को राज्यसात (Forfeited) किया जाता है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के कंडिका 8 (ii) के आलोक में अन्य कार्यवाई भी की जाएगी।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक-BSEIDC/TECH/289/2019(Part-IV)- 7528

पटना, दिनांक-27/12/2024

प्रतिलिपि:- Nawneet Naveen, Flat No.-102, Lok Niwas Road No.-6C, Rajendra Nagar, Patna-16, Bihar को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता

मुख्य अभियंता

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Part-IV)- 7528

पटना, दिनांक-27/12/2024

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, जिला-भागलपुर, BSEIDC को निदेश दिया जाता है कि संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तिथि निर्धारित कर अंतिम मापी कराकर शेष कार्य का विस्तृत प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित करें ताकि अग्रत्तर कार्यवाई किया जा सकें।

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Part-IV)- 7528

पटना, दिनांक- 27/12/2024

प्रतिलिपि:-सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी, असेनिक (मु०), BSEIDC, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Part-IV)- 7528

पटना, दिनांक- 27/12/2024

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, विहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, विहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, विहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, विहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, विहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, विहार, पटना/प्रबंध निदेशक, विहार राज्य पुल निर्माण निगम, विहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, विहार, पटना/प्रबंध निदेशक, विहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, विहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Part-IV)- 7528

पटना, दिनांक- 27/12/2024

प्रतिलिपि:- वरीय लेखा पदाधिकारी, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त तथ्यों के आलोक में संवेदक, **Nawneet Naveen, Flat No.-102, Lok Niwas Road No.-6C, Rajendra Nagar, Patna-16, Bihar** के एकरारनामा संख्या-132 SBD of 2019-20, दिनांक-03.07.2018 के एकरारनामा Clause of Contract के 3 (vii) (a) के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security जब्त करना सुनिश्चित किया जाए।/निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री लव कुमार, कम्प्यूटर प्रोगामर, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता