



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001:14001;OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004

Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

कार्यालय-आदेश

संख्या- 148

पटना, दिनांक-.....07/06/2023

मुंगेर प्रमण्डल के क्षेत्राधीन के तहत Construction of +2 Level School Building at Sardar Patel High School, Hasanpur, Block- Jamalpur, Dist- Munger के भवन का निर्माण कार्य का (एकरारनामा संख्या-100 F2 of 2021-22, दिनांक-22.09.2021 एवं कार्यारंभ की तिथि दिनांक-22.09.2021 एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-21.09.2022) **Ashwani Project & Marketing** को जवाब देही दी गयी। कार्य समाप्ति की तिथि से 06 माह से भी ज्यादा समय बीत जाने के पश्चात भी इस कार्य को दिनांक-24.05.2023 तक **Ashwani Project & Marketing** के द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है, जिसमें विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल हो रहीं है एवं इसमें खर्च की गयी राशि का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है।

कार्यपालक अभियंता के प्रसांगिक पत्र पत्रांक-BSEIDC/MUNGER/EE/11E-02/2023, Date-11-02-2023 से इस कार्य को पूर्ण करने हेतु एवं अन्य पत्रों से आपको कई बार अनुरोध किया जा चुका है। साथ ही आपको Debar भी किया गया जा चुका है। कार्य को विखंडित करने हेतु भी आपको पत्रांक-BSEIDC/TECH/135/(Part-III)2019-2891, Dated-28-03-2023, एवं पत्रांक-BSEIDC/TECH/135/(Part-IV)/2019-3931, Dated-09-05-2023, द्वारा कारण पृच्छा की गयी थी।

कार्य की वर्तमान स्थिति देखते हुए आपको एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 (a) के तहत विषयक एकरारनामा को आपके Risk & Cost पर विखंडित (Rescind) कर Security Deposit को जब्त करने हेतु कारण पृच्छा की गयी एवं दिनांक-16.05.2023 तक स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, मुंगेर प्रमण्डल के पत्रांक-11E-02/2023 दिनांक-11.02.2023, द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण बाध्य होकर एकरारनामा को विखंडित करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं कार्यपालक अभियंता, मुंगेर प्रमण्डल के अनुशंसा के आलोक में एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 (a) के आलोक में संवेदक-Ashwani Project & Marketing के Agreement संख्या-100 f2 of 2021-22, दिनांक-22.09.2021, को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के 3 (a) के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security जब्त की जाती है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के कंडिका 8 (ii) के आलोक में अन्य कार्यवाई भी की जाएगी।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-II)- 4551

पटना, दिनांक-.....07/06/2023

प्रतिलिपि:-Ashwani Project & Marketing, New Colony Panchuchak, Danapur Cant, Patna. को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता


मुख्य अभियंता

07/06/23

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019 (Vol-11)- 4551

पटना, दिनांक-.....


प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, मुंगेर प्रमंडल, BSEIDC, को निदेश दिया जाता है कि संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तिथि निर्धारित कर अंतिम मापी कराकर शेष कार्य का विस्तृत प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सकें।


मुख्य अभियंता

पटना, दिनांक-...07/06/2023

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019 (Vol-11)- 4551


प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०), BSEIDC, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता

पटना, दिनांक-...07/06/2023

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019 (Vol-11)- 4551


प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


मुख्य अभियंता

पटना, दिनांक-...07/06/2023

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019 (Vol-11)- 4551

प्रतिलिपि:-वरीय लेखा पदाधिकारी, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त तथ्यों के आलोक में एकरारनामा संख्या-100 F2 of 2021-22, दिनांक-22.09.2021 के एकरारनामा Clause of Contract के 3 (a) के तहत Performance Security जप्त करना सुनिश्चित किया जाए।


मुख्य अभियंता

