बिहारराज्य शैक्षणिकआधारभूतसंरचनाविकासनिगमलिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENTCORPORATIONLTD.
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001;OHSAS18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
Tel. No:0612 - 2660850 *Fax No :0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

कार्यालय–आदेश

संख्या– 211 पटना, दिनांक– 9/11/26

Construction of 10+2 Level School Building at USSS Harpur Alaut, Block-Samastipur, Samastipur (SSS-1417) के निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या–34 F2 of 2021-22 Date:-09-07-2021) ससमय पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, M.K Enterprises, C/o-Keshav Kumar keshri, Add-Shitalpur(Sirapatti), P.O-B.V Sitalpur, Dist-East Champaran, Pin-845412, MOB-9955116249 को संबंधित कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), समस्तीपुर के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया गया परंतु वर्तमान में संवेदक द्वारा निर्माण कार्य Finishing level तक ही किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि -09.07.2021 एवं कार्य समाप्ति की तिथि-08.10.2022 है। कार्य समाप्ति की तिथि से 04 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के पश्चात भी लगभग 80% कार्य ही किया गया है। साथ ही कई महीनों से बंद/धीमी गति से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक हैं। तद्‌लोक में कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) के पत्रांक– BSEIDC/SPJ/DMT/770 दिनांक– 14.10.2026 के माध्यम से संवेदक, , M.K Enterprises, C/o-Keshav Kumar keshri, Add-Shitalpur(Sirapatti), P.O-B.V Sitalpur, Dist-East Champaran, Pin-845412 को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में संबंधित EE/DMT के अनुशंसा के आलोक में BSEIDC के ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2025 में निहित प्रवधान 8 क(ii) के तहत संवेदक, M.K Enterprises, C/o-Keshav Kumar keshri, Add-Shitalpur(Sirapatti), P.O-B.V Sitalpur, Dist-East Champaran, Pin-845412 को निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः–BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–" M.K Enterprises, C/o-Keshav Kumar keshri, Add-Shitalpur(Sirapatti), P.O-B.V Sitalpur, Dist-East Champaran, Pin-845412 " को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः–BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः–BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 8568 पटना, दिनांक– 9/11/26

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/ कार्यपालक अभियंता, जिला– समस्तीपुर /वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु संबंधित, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDC को सूचनार्थ प्रेषित।

06/11

मुख्य अभियंता